

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 68/15) директор ЈП "Скијалишта Србије", Милутина Миланковића 9, Београд, доноси

О Д Л У К У

о измени уговора бр. 559 од 01.06.2018. године,
о јавној набавци радова на изградњи ски стаза и партерно уређење,
у ски центру Копаоник

МЕЊА СЕ уговор о јавној набавци радова на изградњи ски стаза и партерно уређење у ски центру Копаоник, закључен након спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 22/18, у делу рока за завршетак извођења радова на локацији 1 – изградња ски стазе Гвоздац, из члана 4. став 1. тачка 1., Уговора бр. 559/18 од 01.06.2018. године.

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Јавно предузеће "Скијалишта Србије", Милутина Миланковића 9, Нови Београд.
- 2. Врста наручиоца:** Јавно предузеће.
- 3. Опис предмета набавке, односно назив и ознака из Општег речника набавке:** 45000000 грађевински радови. Радови на изградњи ски стаза и партерно уређење у ски центру Копаоник.
- 4. Вредност уговора:** не мења се.
- 5. Првобитни рок за локацију 1 из члана 4. уговора:** "60 дана од датума стицања услова за почетак изградње, о чему ће се сачинити Записник о увођењу у посао".
- 6. Измењени рок за локацију 1 из члана 4. уговора:** "Рок за извођење радова на локацији 1 је 15.10.2018. године."
- 7.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**
Садржани у образложењу.

О б р а з л о ж е њ е

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 22/18 за јавну набавку радова на изградњи ски стаза и партерно уређење у ски центру Копаоник, Наручилац је доделио уговор добављачу "Брзмин" д.о.о., Брзеће (носилац заједничке понуде групе понуђача коју чине "Брзмин" д.о.о. Брзеће и "Елкомс" д.о.о., Београд), уговор заведен код Наручиоца под бројем 559/18 од 01.06.2018. године, код Добављача под бројем 21/1 од 04.06.2018. године.

Чланом 5. предметног уговора предвиђено је да Добављач има право на продужење рока из члана 4. уговора у следећим случајевима:

- ако уговорне стране сагласно констатују да су у току извршења уговора наступиле објективне околности, посебно у поступању надлежних органа и институција, на које уговорне стране објективно нису могле да утичу, а које битно утичу на извршење уговора;
- ако уговорне стране сагласно констатују да су у току извршења уговора наступиле временске прилике које онемогућавају извођење уговорених радова на локацији;
- ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;
- ако дође до ванредних догађаја везаних за одбрану земље;
- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Добављач.

Интерним захтевом организационе јединице у чијој надлежности је реализација Уговора бр. 559/18 (бр. 830 од 14.09.2018. године), истакнута је потреба за продужењем рока за завршетак извођења радова на локацији 1, који је дефинисан чланом 4. Уговора

Горе наведеним интерним дописом истакнуто је да се дана 14.09.2018. године, стручни надзор ("Крип инжењеринг" д.о.о., уговор наш број 623/18) обратио наручиоцу са захтевом за продужење рока за извођење радова на изградњи ски стазе Гвоздац – Локација 1 по уговору бр. 559/18, а на основу претходног захтева за продужење рока Извођача радова "Брзмин" д.о.о.

Чланом 4. став 1. тачка 1. Уговора бр. 559/18 одређено је да је "рок за извођење радова на Локацији 1 – Изградња ски стазе Гвоздац, 60 дана од датума стицања услова за почетак изградње, о чему ће се сачинити Записник о увођењу у посао".

Извођач радова уведен је у посао за локацију 1 дана 18.07.2018. године. Сходно томе, дана 15.09.2018. године истиче рок за завршетак радова на локацији 1 – Изградња ски стазе Гвоздац.

У захтеву Стручног надзора над извођењем предметних радова је наведено да је продужење рока потребно због неповољних временских услова (кишни период од 15 дана у континуитету), није се вршио одвоз исечених стабала па извођач радова није био у могућности за нормалан наставак радова у периоду од 06.08 до 16.08.2018.године (10 дана у континуитету), а такође и због појаве непредвиђених околности на терену (појаве стенских блокова) и немогућности разбијања стене машинским путем. Извођач радова је пошто нису биле уговорене и одобрене од стране стручног надзора о свом трошку извео непредвиђене радове.

На основу свих горе поменутих непредвиђених околности, а уз одобрење надзорног органа за продужење рока од 30 дана, сектор у чијој надлежности је предметни уговор је мишљења да је захтев за продужење рока оправдан и да је потребно анексирати уговор, тако што ће се продужити рок за завршетак радова предвиђен чланом 4. за локацију 1, за још 30 дана. Сходно томе, нови рок за завршетак радова на локацији 1 би био 15.10.2018.године.

Обзиром да је чланом 5. предметног уговора предвиђена могућност продужења рока за извршење предмета уговора, да је таква могућност била наведена у конкурсној документацији из предмета поступка јавне набавке, односно у моделу уговора, постоје услови да се сачини анекс уговора бр. 559/18 од 01.06.2018 године.

Имајући у виду све горе наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

ОБРАДИО:
М. Аксентијевић

MA

По овл. директора
бр. 48 од 10.01.2018. године
Извршни директор
за организациони део подршке
Катарина Шушић

