

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 68/15) директор ЈП "Скијалишта Србије", Милутина Миланковића 9, Београд, доноси

О Д Л У К У
о измени уговора бр. 590/18 од 19.06.2018. године,
о јавној набавци радова на изградњи прикључне саобраћајнице за комплекс
паркинг гараже и хелидрома

МЕЊА СЕ уговор о јавној набавци радова на изградњи прикључне саобраћајнице за комплекс паркинг гараже и хелидрома, закључен након спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 20/18, у делу рока за завршетак извођења радова, из члана 4. став 1. Уговора бр. 590/18 од 19.06.2018. године.

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Јавно предузеће "Скијалишта Србије", Милутина Миланковића 9, Нови Београд.
- 2. Врста наручиоца:** Јавно предузеће.
- 3. Опис предмета набавке, односно назив и ознака из Општег речника набавке:** 45233227 Радови на изградњи прикључних путева.
- 4. Вредност уговора:** не мења се.
- 5. Првобитни рок за извођење радова из члана 4. уговора:** "75 календарских дана од дана увођења у посао извођења радова. Даном увођења у посао извођења радова сматраће се датум потписивања Записника о увођењу у посао извођења радова. О увођењу у посао, сачиниће се Записник о увођењу у посао."
- 6. Измењени рок за извођење радова из члана 4. уговора:** "Након конзервирања градилишта, рок за извођење радова износи 45 дана, од момента када се стекну услови да се радови могу обављати неометано, о чему ће се сачинити Записник о увођењу у посао Извођача радова. Даном увођења у посао сматраће се датум потписивања Записника о увођењу у посао Извођача радова."
- 7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**
Садржани у образложењу.

О б р а з л о ж е њ е

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 20/18 за јавну набавку радова на изградњи прикључне саобраћајнице за комплекс паркинг гараже и хелидрома, Наручилац је доделио уговор Извођачу радова - заједничка пнуда групе пнуђача коју чине:

1. „Елкомс“ д.о.о. Београд, Јужни Булевар 144/303А, ПИБ: 100013399, МБ: 17078682 (носилац заједничке понуде групе понуђача);
2. „ТНТ Минералс“ д.о.о. Рашка, Студеничка 4, ПИБ: 108387667, МБ: 20989602, у складу са уговором о заједничком извршењу јавне набавке бр.57-1/18 од 31.05.2018. год.

Чланом 5. предметног уговора предвиђено је да Извођач радова има право на продужење рока из члана 4. уговора у следећим случајевима:

- ако уговорне стране сагласно констатују да су у току извршења уговора наступиле објективне околности, посебно у поступању надлежних органа и институција, на које уговорне стране објективно нису могле да утичу, а које битно утичу на

- извршење уговора;
- ако уговорне стране сагласно констатују да су у току извршења уговора наступиле временске прилике које онемогућавају извођење уговорених радова на локацији;
 - ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;
 - ако дође до ванредних догађаја везаних за одбрану земље;
 - због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова.

Интерним захтевом организационе јединице у чијој надлежности је реализација Уговора бр. 590/18 (бр. 1027 од 15.11.2018. године), истакнута је потреба за продужењем рока за завршетак извођења радова, који је дефинисан чланом 4. Уговора.

Горе наведеним интерним дописом истакнуто је да се дана 08.11.2018. године, стручни надзор ("Крип инжењеринг" д.о.о., коме је додељен уговор број 331 од 13.06.2017. године за услугу вршења стручног надзора над изградњом прикључне саобраћајнице за комплекс паркинг гараже и хелидрома) обратио наручиоцу са захтевом бр. 293/18 од 08.11.2018. године, за продужење рока извођења радова на изградњи приступне саобраћајнице за комплекс паркинг гараже и хелидрома у ски центру Копаник, по уговору бр. 590/18, а на основу претходног захтева бр. 148 од 06.11.2018. године за продужење рока од стране Извођача радова „Елкомс“ д.о.о. Београд, у коме се наводи да је извођење уговорених радова успорено је због неопходности координације свих Извођача радова који на локацији градилишта целог комплекса паркинг гараже и хелидрома, истовремено изводе радове (допис бр. 148/18 од 06.11.2018. године „Елкомс д.о.о.“).

У наведеном допису бр. 148/18 од 06.11.2018. године „Елкомс д.о.о.“ истиче да је предметно извођење радова условљено динамиком извођења радова на главном објекту – паркинг гаражи и хелидрому од стране Извођача „М Ентеријер градња“ д.о.о., услед чијег кашњења је нужно морала бити измењена и динамика радова. Радови су заустављени 07.10.2018. године, што је евидентирано у грађевинском дневнику и потврђено од стране надзорног органа. Према стању на градилишту и околности наступања предстојеће зимске сезоне у ски центру Копаник, нужно је да се радови обуставе и изврши конзервација градилишта, што доводи до немогућности завршетка радова у уговореном року од 75 календарских дана од дана увођења у посао, а да ће се радови на изградњи наставити по стицању услова за неометано извођење радова, односно Наручилац ће поново увести Извођача радова у посао са роком завршетка радова од 45 дана.

Чланом 4. став 1. Уговора бр. 590/18 одређено је да је "рок за извођење радова 75 календарских дана од дана увођења у посао извођења радова. Даном увођења у посао извођења радова сматраће се датум потписивања Записника о увођењу у посао извођења радова. О увођењу у посао, сачиниће се Записник о увођењу у посао."

Извођач радова уведен је у посао 04.09.2018. године. Услед објективних околности радови су заустављени 07.10.2018. године и констатовано је да је у периоду од датума увођења у посао до датума заустављања радова протекло 30 дана у којима је било могуће извођење радова.

Поред поменутог захтева и свих непредвиђених околности, уз одобрење надзорног органа „Крип Инжењеринг д.о.о.“, сматрамо да је захтев за изменом рока оправдан и да је потребно анексирати уговор члан 4. на горе наведен начин.

На основу свих горе поменутих непредвиђених околности, а уз одобрење надзорног органа за продужење рока од 45 дана, сектор у чијој надлежности је предметни уговор је мишљења да је захтев за продужење рока оправдан и да је потребно анексирати уговор, тако што ће се продужити рок за завршетак радова предвиђен чланом 4., за још 45 дана. Сходно томе, нови рок за завршетак радова би био 15.10.2018.године.

Обзиром да је чланом 5. предметног уговора предвиђена могућност продужења рока за извршење предмета уговора, да је таква могућност била наведена у конкурсној документацији из предметог поступка јавне набавке, односно у моделу уговора, постоје услови да се сачини анекс уговора бр. 590/18 од 19.06.2018 године.

Имајући у виду све горе наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Поштом директора
бр. 48 од 10.06.2018. године
Извршни директор
за организациони део подршке
Катарица Шушица



ОБРАДИО:
Добрила Николић

